

**Текущий график  
капитального ремонта жилищного фонда  
Бобруйского района на 2022 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использование средств на 01.01.2022, руб.	План финансирования 2022 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2022	стоимость работ на 2022 год	
											бюджет	сумма от внесения платы за к/р гр-н и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Шоссейной в д. Слободка Бобруйского района <u>в том числе:</u>	1881	1881	-	-	330 210	310 750,41	73 244,41	237 506	-	217 506	20 000
1.1	1 пусковой комплекс	-	-	-	-	92 704	73 244,41	73 244,41	-	-	-	-
1.2	2 пусковой комплекс	-	-	апрель 2022	май 2022	237 506	237 506	-	237 506	-	217 506	20 000
2	Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в п. Туголица Бобруйского района <u>в том числе:</u>	778	778	-	-	318 915	288 775,93	73 899,93	266 553	-	194 672	71 881
2.1	1 пусковой комплекс	-	-	декабрь 2021	январь 2022	104 039	73 899,93	73 899,93	-	-	-	-
2.2	2 пусковой комплекс	-	-	апрель 2022	май 2022	214 876	214 876	-	214 876	-	194 672	20 204
3	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Победы в д. Дойничево Бобруйского района	175	175	июнь 2022	июль 2022	51 677	51 677	-	51 677	-	-	51 677
<b>ИТОГО</b>		<b>2 834</b>	<b>2 834</b>			<b>700 802</b>	<b>651 203,34</b>	<b>147 144,34</b>	<b>504 059</b>		<b>412 178</b>	<b>91 881</b>
<b>Разработка проектно-сметной документации</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Парковой	359	359	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000

